



## Baustelleninformation Nr. 3

### Rüchligweg

<b>Abschnitt</b>	Rauracherstrasse bis Blutrainweg
<b>Bauphase</b>	Strassenbauarbeiten: Fundations- und Tragschicht (erste Belagsschicht) im Fahrbahnbereich und im rechten Trottoir (Seite Humanitas). Zusätzlich werden der Randabschluss am rechten Trottoir sowie die Überfahrt Rauracherstrasse und die Strassenentwässerungsanschlüsse an die Kanalisation erstellt.
<b>Massnahmen/ Einschränkungen</b>	Die anstehenden Strassenbauarbeiten im erwähnten Abschnitt werden in folgenden Etappen ausgeführt: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Etappe: Rechtes Trottoir. <b>Ab Mittwoch, 6. Juni 2018 bis voraussichtlich Freitag, 15. Juni 2018.</b> Während dieser Zeit ist das Trottoir gesperrt, eine Zu- und Wegfahrt von den Parkplätzen entlang des Humanitas ist nicht möglich. Die Zufahrt zur Anlieferungsrampe des Humanitas wird durchgehend gewährleistet.</li><li>2. Etappe: Fahrbahn, ab Rauracherstrasse bis Mitte Anlieferungsrampe des Humanitas. <b>Ab Montag, 18. Juni 2018 bis voraussichtlich Freitag, 6. Juli 2018.</b> Während dieser Zeit ist der Bereich der 2. Etappe gesperrt. Zusätzlich wird auch die Überfahrt im Einmündungsbereich Rauracherstrasse erstellt und die Strassenentwässerung wird an die Kanalisation angeschlossen.</li><li>3. Etappe: Fahrbahn, ab Mitte Anlieferungsrampe Humanitas bis Blutrainweg inkl. halber Kreuzungsbereich. <b>Ab Montag, 9. Juli 2018 bis voraussichtlich Freitag, 20. Juli 2018.</b> Während dieser Zeit ist der Bereich der 3. Etappe gesperrt. Zusätzlich wird die Strassenentwässerung an die Kanalisation angeschlossen. Die Durchfahrt vom Blutrainweg bis zum Kehrplatz bzw. bis zur Liegenschaft Rüchligweg 55 ist durchgehend gewährleistet.</li></ol> <p><b>Die Durchfahrt</b> im Abschnitt Rauracherstrasse bis Blutrainweg ist <b>ab Montag, 18. Juni 2018 bis voraussichtlich 20. Juli 2018 gesperrt.</b> (siehe Signalisationsplan auf der Rückseite).</p>

## Massnahmen/ Einschränkungen

Aufgrund der örtlichen Verhältnisse sowie der geforderten Qualität des einzubauenden Belags kann die gesetzlich zulässige Arbeitszeit voraussichtlich nicht eingehalten werden. Mit Bewilligung durch das Amt für Umwelt und Energie kann deshalb für die Belagsarbeiten auch zwischen 12:00 und 13:00 Uhr bzw. bis nach 19:00 Uhr gearbeitet werden.

Sämtliche Parkplätze im erwähnten Abschnitt werden aufgehoben. Bitte beachten Sie die provisorischen Signalisationen vor Ort.

Bei schlechter Witterung müssen die Belagsarbeiten verschoben werden. Ausweichdatum: wird per Steckzettel mitgeteilt.

Der Deckbelageeinbau (letzte Belagsschicht) im Bereich der Trottoirs (inkl. Trottoir Rauracherstrasse) und der Fahrbahn ist auf Ende Juli 2018 bzw. auf Mitte September 2018 geplant. Die Anwohnenden werden vorgängig per Steckzettel informiert.

### Allgemeine Informationen zu den Bauarbeiten im Blutrainweg:

Entgegen der Baustelleninformation Nr. 2 vom 8. Februar 2018 konnten die Werkleitungsarbeiten der IWB nicht wie geplant bis Ende Mai 2018 abgeschlossen werden. Folgende Werkleitungsmassnahmen wurden während der Bauphase zusätzlich angemeldet bzw. mussten zusätzlich ausgeführt werden:

- Erneuerung der bestehenden Gasleitung
- Erneuerung diverser Schutzrohre
- Mehraufwendungen an der Rauracherstrasse

Die IWB-Arbeiten im Blutrainweg werden voraussichtlich bis Ende Juni 2018 andauern.

### Baustellenkontakt

Gruner Böhringer AG

Tel: 061 406 13 17

### örtliche Bauleitung

Marco Baumann

E-Mail: [marco.baumann@gruner.ch](mailto:marco.baumann@gruner.ch)

### Signalisationsplan:

Verkehrsregime ab Montag, 18. Juni 2018 bis voraussichtlich 20. Juli 2018

